รายงานการติดตามและประเมินผล ตามแผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ไตรมาสที่ 1 - 4

(1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)



ติดตามการดำเนินงาน

ประเมินผลสัมฤทธิ์

ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

จัดทำโดย

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

1. เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน

2. สรุปผลในรูปแบบ Infographic

สรุปผู้บริหาร

รายงานความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๔

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

จัดทำโดย

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

คำนำ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้จัดทำรายงานสรุปผู้บริหาร เรื่อง รายงานความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑ - ๔ (รอบ ๑๒ เดือน) โดยรวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ เพื่อแสดงผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ทั้งด้านความสำเร็จของโครงการและผลการใช้จ่ายงบประมาณ อันเป็นข้อมูลประกอบการกำกับ ติดตาม และพิจารณาของผู้บริหาร

รายงานฉบับนี้ครอบคลุมผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ การจัดซื้อครุภัณฑ์และการใช้จ่ายวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การกันเงินและเบิกตัดปีจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗–๒๕๖๘ ตลอดจนการดำเนินงานโดยใช้เงินสะสมตามรายการที่ปรากฏในบัญชีรายงาน โดยนำเสนอจำนวนและสถานะโครงการ งบประมาณถือจ่าย ภาระผูกพัน ผลการเบิกจ่าย และวงเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลได้สรุปผลการดำเนินงาน ประเด็นที่ยังต้องติดตาม และข้อเสนอเชิงบริหารจากข้อมูลรายงานไตรมาสที่ ๔ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการติดตามงานคงค้าง การบริหารภาระผูกพัน และการวางแผนดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ทั้งนี้ มุ่งหวังให้การบริหารจัดการโครงการและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร ๔

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ๕

๑.๑ ภาพรวมการดำเนินงาน ๕

๑.๒ ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ (๕ ด้าน) ๕

๑.๓ ผลการใช้จ่ายวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ๖

๑.๔ งบลงทุนครุภัณฑ์ ๖

๑.๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๗

๑.๖ เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ๗

๑.๗ ข้อเสนอเชิงบริหาร ๗

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานงบประมาณปีที่ผ่านมา ๘

๒.๑ กันเงิน/เบิกตัดปี/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๗-๒๕๖๘ ๘

๒.๒ ครุภัณฑ์กันเงิน/เบิกตัดปี ปี ๒๕๖๗-๒๕๖๘ ๘

๒.๓ เงินสะสม ปี ๒๕๖๖ ๘

๒.๔ ครุภัณฑ์เงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ๙

๒.๕ ข้อเสนอเชิงบริหารและข้อสรุป ๙

บทสรุปผู้บริหาร

ผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๔ (รอบ ๑๒ เดือน) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ พบว่า มีโครงการตามแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น ๓๔๒ โครงการ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๗๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๙๙ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๐ โครงการ ยังไม่ดำเนินการ ๑ โครงการ และยกเลิก ๑๔ โครงการ

ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ มีงบประมาณถือจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๕๒,๒๘๓,๕๗๙.๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพันจำนวน ๒๘,๑๑๐,๘๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๑๗,๑๑๕,๒๖๐.๙๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๙๑ ของงบประมาณถือจ่าย และมีงบประมาณคงเหลือจำนวน ๗,๐๕๗,๕๑๘.๐๓ บาท

ทั้งนี้ ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ดำเนินการรวม ๕๑ โครงการ ซึ่งควรติดตามความก้าวหน้าและสถานะการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำกับการบริหารภาระผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบและกรอบระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป

ตารางที่ ๑ ภาพรวมงบประมาณทุกประเภท

รายการ	จำนวน	ถือจ่าย	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย
แผนดำเนินงาน ๒๕๖๙	๓๔๒ โครงการ	๑๕๒.๒๘	๒๘.๑๑	๑๑๗.๑๒	๗.๐๖	๗๖.๙๑
วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ๒๕๖๙	๑ รายการ	๑๙.๑๐	๐.๐๐	๑๘.๗๕	๐.๓๕	๙๘.๑๖
ครุภัณฑ์ ๒๕๖๙	๒ รายการ	๐.๘๘	๐.๐๐	๐.๘๘	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๙ (โครงการ)	๗ โครงการ	๔๗.๖๑	๙.๖๐	๓๖.๗๖	๑.๒๕	๗๗.๒๑
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๙ (ครุภัณฑ์)	๑๐ รายการ	๙.๓๙	๐.๕๑	๗.๓๐	๑.๕๙	๗๗.๗๒
กันเงิน/เบิกตัดปี ๒๕๖๗-๒๕๖๘	๗๕ โครงการ	๘๓.๙๖	๔.๗๖	๓๙.๒๐	๔๐.๐๐	๔๖.๖๘
ครุภัณฑ์กันเงิน/เบิกตัดปี	๔ รายการ	๕.๔๔	๐.๐๐	๔.๘๔	๐.๖๐	๘๘.๙๕
เงินสะสม ๒๕๖๖	๑ โครงการ	๓๔.๕๐	๐.๐๐	๒๗.๕๒	๖.๙๘	๗๙.๗๖
เงินสะสม ๒๕๖๙	๒ โครงการ	๗.๔๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๗.๔๙	๐.๐๐
ครุภัณฑ์เงินสะสม ๒๕๖๘	๑๑ รายการ	๑๕๓.๒๐	๑๔๕.๐๕	๐.๐๐	๘.๑๔	๐.๐๐

หมายเหตุ: จำนวนเงินในตารางที่ ๑ หน่วยล้านบาท แสดงแยกตามบัญชี ไม่รวมทุกประเภทเข้าด้วยกัน เนื่องจากเป็นกรอบงบประมาณที่มีลักษณะต่างกัน

ข้อสังเกต / ประเด็นเชิงบริหาร
ผลสำเร็จด้านจำนวนโครงการอยู่ที่ร้อยละ ๘๐.๙๙ แต่ยังมีโครงการไม่เสร็จหรือยังไม่เริ่ม ๕๑ โครงการ และครุภัณฑ์เงินสะสมปี ๒๕๖๘ มีภาระผูกพัน ๑๔๕.๐๕ ล้านบาทโดยยังไม่ปรากฏยอดเบิกจ่าย

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑.๑ ภาพรวมการดำเนินงาน

สถานะโครงการ	จำนวน (โครงการ)	ร้อยละ
ยังไม่ดำเนินการ	๑	๐.๒๙
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๐	๑๔.๖๒
ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๗๗	๘๐.๙๙
ยกเลิก	๑๔	๔.๑๐
รวมทั้งสิ้น	๓๔๒	๑๐๐.๐๐

งบประมาณถือจ่าย ๑๕๒,๒๘๓,๕๗๙.๐๐ บาท มีภาระผูกพัน ๒๘,๑๑๐,๘๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๑๗,๑๑๕,๒๖๐.๙๗ บาท และคงเหลือ ๗,๐๕๗,๕๑๘.๐๓ บาท เมื่อรวมวงเงินผูกพันและเงินเบิกจ่ายมีจำนวน ๑๔๕,๒๒๖,๐๖๐.๙๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๗ ของงบประมาณถือจ่าย

ข้อสังเกต / ประเด็นเชิงบริหาร
ยังมีงานระหว่างดำเนินการ ๕๐ โครงการ โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน ๔๙ โครงการ และด้านบริหารจัดการที่ดี ๑ โครงการ จึงควรติดตามการส่งมอบ ตรวจรับ และเบิกจ่ายต่อเนื่อง

๑.๒ ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ (๕ ด้าน)

ยุทธศาสตร์	โครงการ	ถือจ่าย	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย
โครงสร้างพื้นฐาน	๑๔๘	๘๑.๘๒	๒๖.๒๑	๕๒.๓๘	๓.๒๓	๖๔.๐๒
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๓๖	๓๙.๖๘	๐.๐๐	๓๙.๐๘	๐.๕๙	๙๘.๕๑
บริหารจัดการที่ดี	๓๐	๑๔.๑๔	๑.๙๐	๙.๓๐	๒.๙๔	๖๕.๗๙
เศรษฐกิจ/ท่องเที่ยว/กีฬา	๒๒	๑๓.๖๙	๐.๐๐	๑๓.๓๙	๐.๓๐	๙๗.๗๙
ทรัพยากรฯ/สิ่งแวดล้อม	๖	๒.๙๗	๐.๐๐	๒.๙๖	๐.๐๐	๙๙.๙๗
รวมทั้งสิ้น	๓๔๒	๑๕๒.๒๘	๒๘.๑๑	๑๑๗.๑๒	๗.๐๖	๗๖.๙๑

หมายเหตุ: ยอดเงินแสดงหน่วยล้านบาท

ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีสัดส่วนเบิกจ่ายสูงสุด ร้อยละ ๙๙.๙๗ รองลงมาคือด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ร้อยละ ๙๘.๕๑ และเศรษฐกิจ/ท่องเที่ยว/กีฬา ร้อยละ ๙๗.๗๙ ส่วนด้านโครงสร้างพื้นฐานเบิกจ่ายร้อยละ ๖๔.๐๒ และด้านบริหารจัดการที่ดีร้อยละ ๖๕.๗๙ ด้านโครงสร้างพื้นฐานมีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๙ โครงการ ขณะที่ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๓๑ โครงการ และยกเลิก ๕ โครงการ โดยความก้าวหน้าดังกล่าวเป็นข้อมูลสถานะ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ

๑.๓ ผลการใช้จ่ายวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

งบประมาณเดิม ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โอนลด ๑๐,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เหลืองบประมาณถือจ่าย ๑๙,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๘,๗๔๗,๘๔๓.๙๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๖ และคงเหลือ ๓๕๒,๑๕๖.๐๒ บาท

งบประมาณถือจ่าย	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ
๑๙,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๘,๗๔๗,๘๔๓.๙๘	๓๕๒,๑๕๖.๐๒	๙๘.๑๖

ข้อสังเกต / ประเด็นเชิงบริหาร
รายงานต้นทางระบุวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน ๑ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ การเบิกจ่ายสูงเมื่อเทียบกับวงเงินถือจ่ายหลังโอนลด

๑.๔ งบลงทุนครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์	รายการ	ถือจ่าย (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ
ยานพาหนะและขนส่ง	๑	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	แล้วเสร็จ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	แล้วเสร็จ
รวมทั้งสิ้น	๒	๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐%

ครุภัณฑ์ทั้ง ๒ รายการดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายครบถ้วนตามวงเงินถือจ่าย

๑.๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ประเภท	จำนวน	ถือจ่าย	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
โครงการพัฒนาท้องถิ่น	๗ โครงการ	๔๗,๖๐๗,๑๐๐	๙,๖๐๔,๐๐๐	๓๖,๗๕๘,๐๐๐	๑,๒๔๕,๑๐๐
ครุภัณฑ์	๑๐ รายการ	๙,๓๙๑,๓๐๐	๕๐๕,๒๐๐	๗,๒๙๙,๒๙๐	๑,๕๘๖,๘๑๐
รวมทั้งสิ้น	๑๗ รายการ	๕๖,๙๙๘,๔๐๐	๑๐,๑๐๙,๒๐๐	๔๔,๐๕๗,๒๙๐	๒,๘๓๑,๙๑๐

โครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน ๗ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ และยังไม่ดำเนินการ ๒ โครงการ ส่วนครุภัณฑ์ ๑๐ รายการดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ รายการ

ข้อสังเกต / ประเด็นเชิงบริหาร
การติดตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจควรแยก ๒ โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ รวมถึง ๓ รายการครุภัณฑ์ที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ พร้อมติดตามภาระผูกพันและแผนตรวจรับ

๑.๖ เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รายการ	จำนวน	งบถือจ่าย	ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
โครงสร้างพื้นฐาน	๒ โครงการ	๗,๔๘๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๗,๔๘๗,๐๐๐.๐๐

โครงการเงินสะสมปี ๒๕๖๙ ทั้ง ๒ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ และยังไม่มีการก่อหนี้ผูกพันหรือเบิกจ่ายตามบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

๑.๗ ข้อเสนอเชิงบริหาร

๑. ให้ส่วนราชการเจ้าของโครงการจัดทำทะเบียนติดตามโครงการปี ๒๕๖๙ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๐ โครงการ และยังไม่ดำเนินการ ๑ โครงการ ระบุสถานะ สาเหตุ และกรอบเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการได้

๒. ให้หน่วยงานเจ้าของงานโครงสร้างพื้นฐานติดตามโครงการคงค้าง ๔๙ โครงการ โดยตรวจสอบความก้าวหน้าทางกายภาพ สัญญา งวดงาน และการตรวจรับ

๓. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจติดตามโครงการยังไม่ดำเนินการ ๒ โครงการ และครุภัณฑ์ระหว่างดำเนินการ ๓ รายการ

๔. ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเงินสะสมปี ๒๕๖๙ รายงานความคืบหน้าของ ๒ โครงการ และตรวจสอบเหตุที่ยังไม่มีการผูกพันและเบิกจ่าย

๕. ให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณประสานข้อมูลเงินผูกพันและการเบิกจ่ายต่อเนื่องเพื่อประกอบการรายงานในปีงบประมาณ ๒๕๗๐

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานงบประมาณปีที่ผ่านมา

๒.๑ กันเงิน/เบิกตัดปี/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๗-๒๕๖๘

บัญชีโครงการกรณีกันเงิน/เบิกตัดปี/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๘ มีจำนวน ๗๕ โครงการ งบประมาณถือจ่าย ๘๓,๙๖๑,๙๐๐.๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๔,๗๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓๙,๑๙๕,๔๖๘.๐๐ บาท และคงเหลือ ๔๐,๐๐๓,๔๓๒.๐๐ บาท

สถานะ	จำนวน (โครงการ)	ร้อยละ
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔	๕.๓๓
ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖๐	๘๐.๐๐
ยกเลิก	๑๑	๑๔.๖๗
รวมทั้งสิ้น	๗๕	๑๐๐.๐๐

โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๖๘ โครงการ เป็นรายการส่วนใหญ่ของบัญชีนี้ มีโครงการแล้วเสร็จ ๕๔ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ โครงการ และยกเลิก ๑๐ โครงการ

๒.๒ ครุภัณฑ์กันเงิน/เบิกตัดปี ปี ๒๕๖๗-๒๕๖๘

ประเภท	จำนวน	ถือจ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ
สำนักงาน	๑	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-
ยานพาหนะและขนส่ง	๒	๕,๐๗๐,๐๐๐.๐๐	๔,๔๗๖,๙๘๐.๐๐	๕๙๓,๐๒๐.๐๐
คอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์	๑	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๒,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๔	๕,๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๔,๘๓๘,๙๘๐.๐๐	๖๐๑,๐๒๐.๐๐

ครุภัณฑ์ทั้ง ๔ รายการดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๙๕ ของงบประมาณถือจ่าย

๒.๓ เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มีโครงการด้านเศรษฐกิจและกีฬา ๑ โครงการ งบประมาณถือจ่าย ๓๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๗,๕๑๕,๘๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๗๖ คงเหลือ ๖,๙๘๔,๒๐๐.๐๐ บาท และสถานะโครงการแล้วเสร็จ

๒.๔ ครุภัณฑ์เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเภท	รายการ	ถือจ่าย	ผูกพัน	คงเหลือ
ยานพาหนะและขนส่ง	๕	๕๕,๘๙๖,๐๐๐.๐๐	๔๗,๗๗๔,๕๐๐.๐๐	๘,๑๒๑,๕๐๐.๐๐
ก่อสร้าง	๕	๘๗,๐๐๖,๐๐๐.๐๐	๘๖,๙๘๗,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐
การเกษตร	๑	๑๐,๒๙๖,๐๐๐.๐๐	๑๐,๒๙๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๑	๑๕๓,๑๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๔๕,๐๕๔,๕๐๐.๐๐	๘,๑๔๓,๕๐๐.๐๐

ครุภัณฑ์ทั้งหมด ๑๑ รายการอยู่ระหว่างดำเนินการ มีภาระผูกพันคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๖๘ และยังไม่ปรากฏยอดเบิกจ่ายในบัญชี รายงานต้นทางระบุจำนวนครุภัณฑ์ย่อยรวม ๔๗ คัน

๒.๕ ข้อเสนอเชิงบริหารและข้อสรุป

๑. ติดตามรายการกันเงิน/เบิกตัดปีที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ โครงการ โดยเชื่อมโยงบัญชีเงินผูกพันกับแผนส่งมอบและตรวจรับ

๒. เร่งตรวจสอบสถานะและกรอบส่งมอบครุภัณฑ์เงินสะสมปี ๒๕๖๘ ทั้ง ๑๑ รายการ ที่มีภาระผูกพัน ๑๔๕.๐๕ ล้านบาท และยังไม่ปรากฏการเบิกจ่าย

๓. ตรวจสอบความครบถ้วนของรายงานผลการดำเนินงาน เงินคงเหลือ และหลักฐานประกอบก่อนสรุปรายงานผลในปีงบประมาณถัดไป

ข้อสังเกต / ประเด็นเชิงบริหาร
ภาพรวมสิ้นปีสะท้อนว่าโครงการตามแผนส่วนใหญ่แล้วเสร็จ แต่รายการผูกพันและโครงการคงค้างต้องมีระบบติดตามรายสัญญาและรายโครงการต่อเนื่อง เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านเวลาและการเบิกจ่าย